

LE CHRISTIANA

Compte rendu réunion de chantier du 30 juin 2020

Participants : Cyrille MURAZ (LCM Conseil), Alex Duchosal, Christian BLAISE

1. Les deux mains courantes appartement 99 et 103 ont été changées ainsi que la rambarde de l'appartement 67 côté piste qui a été réparée. Pas d'autre main courante sur la partie droite du porche à changer.
2. Les entrées **E** et **D** sont terminées (ci-joint photos)
3. L'entrée **C** sera terminée pour la fin de la semaine et l'échafaudage déposé.



Entrée **A** et **B** le ponçage a déjà été effectué (ci-joint photo) fin des travaux dernière semaine de juillet.



4. Il reste environ 5 appartements dont les volets sont fermés. LCM conseil relance les propriétaires et fera le nécessaire au fur et à mesure.
5. Les bandeaux et retours (éclairage des entrées) ont été changés il y aura 4 leds à recouper M. Blaise se chargera de ce travail. Réinstallation des Leds par M. Blaise prévue courant octobre.
6. Le long des chemins d'accès aux entrées, les mains courantes et garde-corps ont besoin d'être traités. LCM Conseil relancera de nouveau M. DIERICX Christopher directeur de la station.
7. Pour les parties hautes il avait été prévu de s'arrêter au pignon (ci-joint photos)
L'Entreprise Duchosal a trouvé plus professionnel et plus esthétique de faire également la partie côté piste et à juste raison c'est vraiment plus joli.

Et cela, sans supplément de facturation. M.Muraz et M. Blaise l'ont remercié.

Il lui a été demandé également de peindre les 2 murs des 2 balcons (photo ci-dessous) et reprendre le bas du balcon (photo gauche) car la ferraille est apparente.



Il a été demandé à l'entreprise Duchosal de nous faire parvenir un devis pour lasure mains courantes et gardes corps coté piste et retour côté vallée jusqu'à l'entrée A. Dernier ravalement 2014. Voir également sous le porche jamais fait à ma connaissance.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Métre main courante : | 417 ml |
| Surface garde-corps : | 850 m ² |
| Lasure sous le porche : | 160 m ² |

Prochain rendez-vous fin juillet réception des travaux.